



ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ:

Αρμοδιότητες & διοικητικές διαδικασίες για την
αποκατάσταση των ζημιών

Εισηγητής: Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Θέρμης

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Η εμφάνιση του φαινομένου

- **Απρίλιος 2015:**

Εκδήλωση ενεργού κατολίσθησης

- **Μάιος – Ιούλιος 2015:**

Επέκταση μετακίνησης του εδάφους πλευρικά και προς το κατάντη του πρηνούς

- **Ζημίες:**

Κατοικία, 2 βιοτεχνικά κτίρια, περίφραξη νηπιαγωγείου

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

- ❑ **Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας**

Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, ΠΚΜ (αυτοτελής Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας), ΑΔΜ-Θ

- ❑ **Οριοθέτηση πληγείσας περιοχής:**

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΥΠΟΜΕΔΙ), ΥΑΣΒΕ, ΙΓΜΕ

- ❑ **Επεμβάσεις σε υδατορέματα:**

Υπουργείο ΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ, ΠΚΜ, ΑΔΜ-Θ, Δήμος

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
29.4.2015	Απόφαση ΔΣ: εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία να προβεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στις απαιτούμενες ενέργειες για ανάθεση μελετών και υποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση
5.5.2015	Αυτοψία με εκπροσώπους της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ
5.5.2015	Υποβολή αιτήματος προς ΠΚΜ για κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
6.5.2015	Ανάθεση σύνταξης γνωμάτευσης για διερεύνηση του φαινομένου
11.5.2015	Αίτημα προς ΠΚΜ για οριοθέτηση πληγείσας περιοχής
12.5.2015	Απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
18.5.2015	Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 για ανάθεση μελετών

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
22.5.2015	Υπογραφή συμφωνητικού για τη γνωμάτευση
26.5.2015	Κατάθεση γνωμάτευσης από τον μελετητή στον Δήμο
1.6.2015	Αυτοψία με εκπροσώπους ΙΓΜΕ (κεντρική & περιφερειακή Υπηρεσία) και ΥΑΣΒΕ
3.6.2015	Ανάθεση μελετών (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική)
19.6.2015	Υπογραφή σύμβασης για ανάθεση μελετών (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική)

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
14.7.2015	Παράδοση τοπογραφικής μελέτης
16.7.2015	Βεβαίωση περαίωσης & έγκριση γνωμάτευσης (καθυστέρηση λόγω προβλημάτων με την έγκριση νομιμότητας από ΑΔΜ-Θ)
20.7.2015	Αίτημα για συμμετοχή σε σύσκεψη στον Δήμο Θέρμης εκπροσώπου του ΙΓΜΕ (κεντρικό)
22.7.2015	Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παραλαβή γνωμάτευσης

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
23.7.2015	Σύσκεψη στον Δήμο με ΥΑΣΒΕ, ΙΓΜΕ, μελετητές για απόφαση σχετικά με το είδος των επεμβάσεων αποκατάστασης και αναχαίτισης του φαινομένου
29.7.2015	Αίτημα προς ΠΚΜ για παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
31.7.2015	Αυτοψία με εκπροσώπους της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ για εξέταση του αιτήματος παράτασης
3.8.2015	Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την παράταση της κήρυξης

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
3.8.2015	Παράδοση γεωτεχνικής μελέτης
12.8.2015	Απόφαση παράτασης (για 3 μήνες) κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
18.8.2015	Σύσκεψη στην ΠΚΜ με αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσσαλονίκης και εκπροσώπους της ΔΤΕ για συνεργασία στην εκπόνηση μελετών και εκτέλεση των έργων
18.8.2015	Αίτημα προς ΑΔΜ-Θ για ανάθεση αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής έργων στο ρέμα

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
19.8.2015	Επικοινωνία με σύμβουλο Υπουργού Υποδομών για χρηματοδότηση των έργων
21.8.2015	Δήλωση αδυναμίας ανταπόκρισης στην εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων από ΠΚΜ
25.8.2015	Αυτοψία και σύσκεψη με Δασάρχη και στελέχη του Δασαρχείου
26.8.2015	2 ^η επικοινωνία με σύμβουλο Υπουργού Υποδομών για χρηματοδότηση των έργων

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
26.8.2015	Ολοκλήρωση προεκτίμησης αμοιβής μελετών εφαρμογής (υδραυλική, στατική, περιβαλλοντική, δασοτεχνική, οδοποιίας)
1.9.2015	Ανάθεση αρμοδιότητας στον Δήμο Θέρμης για την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου από τον ΓΓ της ΑΔΜ-Θ
4.9.2015	Αυτοψία ΔΤΥ Δήμου με στελέχη της ΑΔΜ-Θ στην πληγείσα περιοχή
6.9.2015	Αποστολή στοιχείων σχετικά με τα φαινόμενα, τις ενέργειες του Δήμου και το έργο στο ΥΠΟΜΕΔΙ για τεκμηρίωση του αιτήματος χρηματοδότησης

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
8.9.2015	Σύνταξη μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για τη δομητική παρακολούθηση του νηπιαγωγείου
9.9.2015	Επιλογή τεχνικής λύσης – Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ανάθεση μελετών εφαρμογής
16.9.2015	Ανάθεση παροχής υπηρεσίας για παρακολούθηση της κατολίσθησης
25.9.2015	Ενημέρωση του Δήμου από το ΙΓΜΕ σχετικά με την αναγκαιότητα νομικού πλαισίου για τον καθορισμό των διαδικασιών για την οριοθέτηση της κατολισθαίνουσας περιοχής

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
30.9.2015	Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των μελετών εφαρμογής
6.10.2015	Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την ανάθεση των μελετών εφαρμογής
7.10.2015	Βεβαίωση περαίωσης και έγκριση για παραλαβή τοπογραφικών μελετών. Ολοκλήρωση ελέγχου γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης
9.10.2015	Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης για τη μελέτη δομητικής παρακολούθησης του νηπιαγωγείου

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
13.10.2015	Διενέργεια διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για ανάθεση μελετών εφαρμογής
14.10.2015	Παραλαβή τοπογραφικών μελετών
21.10.2015	Υπογραφή σύμβασης για εκπόνηση μελέτης δομητικής παρακολούθησης του νηπιαγωγείου
11.11.2015	Υπογραφή σύμβασης για εκπόνηση μελετών εφαρμογής
11.12.2015	Θα υποβληθούν οι μελέτες εφαρμογής

Ενέργειες Δήμου - Διαδικασίες

Ημερομηνία	Ενέργεια
	Έλεγχος, έγκριση, παραλαβή μελετών εφαρμογής
	Εξεύρεση χρηματοδότησης για κατασκευή έργου
	Δημοπράτηση έργου
	Υλοποίηση έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Χρηματοδότηση έργου

- **Δαπάνη για εκπόνηση μελετών:**
€100.000
- **Κόστος έργων:**
€1.000.000
- **Ο Δήμος είναι σε επαφή με το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) για εξεύρεση χρηματοδότησης**

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Προβλήματα

- ❑ **Εμπλοκή πολλών Υπηρεσιών με διάφορες αρμοδιότητες και δημιουργία καθυστερήσεων**
- ❑ **Δυσκολία στην έκδοση αποφάσεων κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και κυρίως στη χρονική διάρκεια της κήρυξης**
- ❑ **Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση οριοθέτησης πληγείσας περιοχής**
- ❑ **Εξεύρεση χρηματοδότησης για τα έργα**
- ❑ **Κοινωνική αναστάτωση**